

**Информация о результатах проведения проверки
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия «Рязанские городские
распределительные электрические сети» (выборочно).**

1. *Основание проведения контрольного мероприятия:* п. 1.12 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2023 год, утвержденного распоряжением от 05.12.2022 № 38, распоряжения Контрольно-счетной палаты города Рязани от 18.05.2023 № 17 «О проведении проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Рязанские городские распределительные электрические сети» (выборочно)». Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2023 год решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Рязани от 13.04.2023 № 10, принятым по результатам рассмотрения обращения прокуратуры Рязанской области от 21.02.2023

2. *Предметом контрольного мероприятия* являлось соблюдение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве хозяйственного ведения МУП «РГРЭС» в 2020 - 2021 годах.

3. *Объект контрольного мероприятия:*

муниципальное унитарное предприятие «Рязанские городские распределительные электрические сети» (далее - МУП «РГРЭС», предприятие). ОГРН – 1036214000261, ИНН/КПП - 6227007428/623401001.

4. *Проверяемый период:* с 01.01.2020 по 31.12.2021.

В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия осуществлена дополнительная проверка 47 договоров, заключенных МУП «РГРЭС» с ООО «РОСЬ-Инжиниринг» (ИНН 6230093040) в 2020-2021 годах на выполнение работ по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям предприятия на общую сумму более 43 млн. рублей, в части соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок при осуществлении расходов на содержание муниципального имущества, переданного предприятию в хозяйственное ведение, а также на его приобретение.

По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Рязанские городские распределительные электрические сети» (выборочно) Контрольно-счетной палатой города Рязани установлено следующее:

Все 47 договоров с ООО «РОСЬ-Инжиниринг», охваченные в ходе проведения контрольного мероприятия, были заключены МУП «РГРЭС» в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании осуществления закупки у единственного поставщика, в том числе:

*в 2020 году заключено 20 договоров на основании *подпункта 33 пункта 1 статьи 27 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «РГРЭС» на 2020 год* «когда использование иных процедур, требующих затрат времени, может привести к нарушению заказчиком сроков исполнения его обязательств перед его контрагентами по публичным договорам (в частности, договоры, заключаемые в целях исполнения обязательств заказчика по договорам об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям), в случаях, когда указанные сроки установлены (ограничены) действующим законодательством»,

*в 2021 году заключено 17 договоров, из них 16 договоров на основании *подпункта 26 пункта 1 статьи 27 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «РГРЭС» на 2021 год* «заключение договора на поставку товара, выполнение работы, оказание услуг необходимых для исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (потребителей) к электрическим сетям», 1 договор на основании *подпункта 18 пункта 1 статьи 27 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «РГРЭС» на 2021 год* «заказчик является исполнителем по договору (контракту) и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах, работах, услугах, но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора (контракта)».

По всем договорам обоснование потребности закупки у единственного поставщика оформлено в виде докладных записок, составленных на имя главного инженера или на имя директора предприятия. *Отмечаем, что в докладных записках не указана дата их составления (подписания).*

В докладных записках указан конкретный подрядчик, с которым предлагается заключить договор на выполнение работ, приведены *идентичные обоснования* как в отношении выбора способа осуществления закупки, так и в отношении причин ее осуществления у конкретного подрядчика. Осуществление закупки у единственного поставщика обосновывается *срочностью работ*, необходимых для исполнения договоров технологического присоединения объектов заявителей (в докладных записках указывается на невозможность проведения конкурсной процедуры из-за ее длительности). Выбор конкретного подрядчика обосновывается тем, что подрядчик имеет большой опыт по выполнению аналогичных видов работ и оснащен всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, персонал имеет необходимые допуски по промбезопасности и электробезопасности, а также положительным опытом взаимодействия с подрядчиком (все работы по ранее заключенным договорам выполнены в соответствии с проектной документацией, без нарушения порядка и сроков выполнения работ).

При проверке указанных договоров на соответствие требованиям действующего законодательства в части получения муниципальным предприятием согласия собственника имущества на совершение крупной сделки установлено следующее.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации из 47 договоров 3 договора могли быть заключены предприятием только после получения согласия собственника имущества на совершение крупной сделки (стоимость остальных сделок не превысила 2000,0 тыс. рублей). Исходя из предоставленных документов, данные сделки согласованы распоряжениями администрации города Рязани, 1 сделка была одобрена (согласована) собственником имущества после ее фактического совершения (после заключения договора).

При определении цены договоров, заключенных с ООО «РОСЬ-Инжиниринг», МУП «РГРЭС» применен проектно-сметный метод. Стоимость выполнения работ определена на основании локальных смет, составленных базисно-индексным методом. Все представленные для проверки локальные сметы утверждены руководителем предприятия. По 37 договорам (из 47) сметная стоимость отдельных материалов и оборудования (комплектные трансформаторные подстанции, трансформаторы силовые ТМГ, зажимы ответвительные, муфты, провод СИП и др.) была определена предприятием по результатам конъюнктурного анализа (на основании сбора информации о текущих ценах). На запрос Контрольно-счетной палаты города Рязани МУП «РГРЭС» предоставлены коммерческие предложения (счета, спецификации) поставщиков, на основании которых была определена текущая стоимость на отдельные материалы и оборудование по 27 договорам (из 37). *Коммерческие предложения не зарегистрированы МУП «РГРЭС» как входящие документы по правилам делопроизводства, что не позволяет сделать вывод о том, когда данные коммерческие предложения были получены предприятием.* При определении цены договоров МУП «РГРЭС» не использовалась ценовая информация о стоимости оборудования (материалов), полученная от ООО «РОСЬ-Инжиниринг» (отсутствуют коммерческие предложения от данного подрядчика). *Однако, при проведении конъюнктурного анализа предприятием использовалась ценовая информация ООО «РЗТП-ЭЛЕКТРОЦИТ» (ИНН 6230112461). У этих организаций в настоящее время - один и тот же руководитель и учредитель (с октября 2022 года).* Коммерческие предложения ООО «РЗТП-ЭЛЕКТРОЦИТ» использовались МУП «РГРЭС» для определения текущей стоимости оборудования (материалам) по 10 договорам.

Анализ представленных коммерческих предложений показал:

- по результатам конъюнктурного анализа в рамках одного договора МУП «РГРЭС» была определена разная стоимость одних и тех же материальных ресурсов (2 факта), по двум договорам принята стоимость материала, которая превышает наиболее экономичный вариант в отношении 10 наименований материальных ресурсов, что привело к завышению сметной стоимости выполнения работ на 9,5 тыс. рублей по одному договору и на 10,3 тыс. рублей – по второму договору;

- двумя поставщиками в рамках своих коммерческих предложений была представлена различная ценовая информация о стоимости одного и

того же материала (в одном коммерческом предложении одновременно указаны две разные цены на один и тот же материальный ресурс).

Выполнение работ подрядчиком и приемка работ заказчиком по всем 47 договорам документально подтверждается актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанных заказчиком без разногласий.

По результатам анализа актов о приемке выполненных работ по договорам, являвшимся предметом проверки, выявлены:

- факты «задвоения» работ (работ по установке и присоединению силового трансформатора) и соответственно «задвоения» оплаты этих работ, всего такие факты установлены по 4-м договорам. Общая сумма необоснованного завышения составила 99,4 тыс. рублей.

- необоснованное завышение стоимости работ на 33,1 тыс. рублей, в том числе НДС 5,5 тыс. рублей. (были приняты и оплачены работы по монтажу 4 силовых ТМГ 630/6/0,4 УУн-О, в том числе: 3 шт. - в составе работ по монтажу 3 комплектных трансформаторных подстанций, 1 шт. - по отдельной локальной смете, исходя из предоставленных документов подрядчиком осуществлен монтаж только 2 силовых трансформаторов ТМГ-630/6/0,4 кВ А).

Проектная документация «Монтаж комплектной трансформаторной подстанции для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, объекты: нежилые помещения, нежилые здания по адресам: Южный Проиузел, 10, стр. 1 и р-н Южный Промузел, 10б к электрическим сетям МУП «РГРЭС», разработана ООО «Рось-Проект» (ИНН 6230093057). Отмечаем, что у ООО «Рось-Проект» и ООО «РОСЬ-Инжиниринг» один и тот же руководитель.

Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена проверка соблюдения ООО «РОСЬ-Инжиниринг» установленных сроков выполнения работ, по результатам которой выявлено, что по 18 договорам из 47 подрядчиком были нарушены установленные сроки выполнения работ.

В соответствии с нормами Положения о закупке МУП «РГРЭС» на 2020-2021 годы в связи с нарушением сроков исполнения обязательств ООО «РОСЬ-Инжиниринг» в его адрес были выставлены требования об уплате пени на общую сумму 180,2 тыс. рублей. При проверке правильности расчета размера неустойки (пени) установлено, что предприятием неверно (некорректно) произведен расчет неустойки (пени) по 15 договорам из 18, что привело к завышению размера предъявленной подрядчику неустойки на общую сумму 13,1 тыс. рублей (связано с неправильным применением значения ключевой ставки Центрального Банка РФ, а также с ошибочно определенным размером неисполненного в срок обязательства). Требования (претензии) были оставлены подрядчиком без удовлетворения.

В 2020-2021 годах МУП «РГРЭС» ни по одному подрядчику (поставщику, исполнителю), в том числе и по ООО «РОСЬ-Инжиниринг», фактически не проводилась работа по взысканию сумм предъявленной неустойки (пени) в судебном порядке.

По результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2022 году в отношении МУП «РГРЭС» Контрольно-счетной палатой города Рязани,

данные факты были установлены и указано предприятию о недопустимости подобного бездействия со стороны предприятия. Предприятием была проведена работа по взысканию с поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сумм ранее предъявленной неустойки (пени) за нарушение сроков исполнения договорных обязательств.

На момент проведения проверки в 2023 году по 16 договорам (из 18) осуществлен зачет предъявленной неустойки (пени) в размере 136,2 тыс. рублей в счет оплаты действующих договоров с ООО «РОСЬ-Инжиниринг» (по заявлениям подрядчика), по 2 договорам фактически произведено списание неустойки (пени) на общую сумму 43,9 тыс. рублей (возражения подрядчика о нарушении сроков исполнения обязательств по независимым от ООО «РОСЬ-Инжиниринг» обстоятельствам были признаны МУП «РГРЭС» обоснованными). Контрольно-счетной палате города Рязани не предоставлены документы, в соответствии с которыми можно определить, в каком порядке и каким должностным лицом было принято решение о признании возражений ООО «РОСЬ-Инжиниринг» обоснованными и об освобождении подрядчика от уплаты неустойки (пени) за нарушение сроков исполнения договорных обязательств.

Кроме того, нарушение установленных сроков выполнения работ со стороны подрядчика (ООО «РОСЬ-Инжиниринг») по 18 договорам (из 47), заключенным в 2020-2021 годах, делает довод о его добросовестности, который приводится в докладных записках, обосновывающих потребность закупки у единственного поставщика с указанием конкретного подрядчика, несостоятельным.

Отчет по итогам проведения вышеуказанного контрольного мероприятия в процессе подготовки (будет направлен в адрес главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы и и.о. главы администрации города Рязани).

Копия акта, составленного по результатам контрольного мероприятия, направлена в прокуратуру Советского района г. Рязани и Управление ФСБ России по Рязанской области.