



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Филиппов

Заключение
на годовой отчет по муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе
Рязани» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047»

«23» апреля 2015 года

№ 132

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I, на основании решения Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I «Об утверждении Положения о программах города Рязани», Контрольно-счетной палатой города Рязани рассмотрен годовой отчет по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047» (далее – Программа).

Рассмотрим объемы финансирования Программы на 2014 год в части средств бюджета города по состоянию на 01.01.2014 и 31.12.2014.

Объемы финансирования, утвержденные паспортом муниципальной программы, на 01.01.2014 (**185 706,2** тыс. рублей) не соответствовали объемам финансирования, предусмотренным бюджетом города Рязани на 2014 год (**144 849,0** тыс. рублей). В соответствие объемы финансирования муниципальной программы приведены постановлением администрации города Рязани от 07.02.2014 № 454 в установленный бюджетным законодательством срок.

По состоянию на 31.12.2014 объемы финансирования Программы в части городских средств составляли:

-172 717,0 тыс. рублей определено паспортом муниципальной программы (с учетом изменений от 12.12.2014);

- **172 962,0** тыс. рублей утверждено бюджетом города (с учетом изменений от 25.12.2014).

В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, по состоянию на 01.01.2015 объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, утвержденной решением о бюджете на 2014 год не соответствует объемам финансирования на 2014 год, утвержденным нормативным правовым актом администрации города Рязани.

За отчетный финансовый год (2014) объемы финансирования приведены в соответствии постановлением администрации города Рязани от 26.01.2015 № 207.

В 2014 году в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» 6 раз вносились изменения.

В адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани в 2014 году проекты изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» администрацией города Рязани направлялись 5 раз.

В нарушение пункта 5 Положения о программах города Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I, в одном случае проект изменений в Программу в адрес Контрольно-счетной палаты не направлялся и в двух случаях постановления о внесении изменений в муниципальную программу были приняты раньше полученного экспертного заключения Контрольно-счетной палаты города Рязани.

Целью указанной муниципальной программы является повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и бытовых услуг. Степень достижения целей отражена в годовом отчете об исполнении программы.

Фактическое исполнение Программы в 2014 году составило 163 143,15 тыс. рублей из средств бюджета города (94,5% от уточненного плана). Объемы финансирования *муниципальной программы* в 2014 году были *снижены* на 12 989,2 тыс. рублей или на **7,0%**.

МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014-2020 годы за 2014 год отнесена к зоне **низкой эффективности – результативность программы в 2,2 раза ниже финансового обеспечения программы (Р-42,9, ФО=94,5).**

По подпрограммам эффективность сложилась следующим образом:

- *к зоне высокой эффективности* отнесены подпрограммы: 1. «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани на 2014-2020 годы» и 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2014-2020 годы». Объемы финансирования *подпрограммы 1* «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани» - *снижены* на 62 886,2 тыс. рублей или на **46,1%** ;

- *к зоне низкой эффективности* отнесено:

- подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани на 2014-2020 годы».

По расчету Контрольно-счетной палаты по подпрограмме 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани на 2014-2020 годы» финансовая обеспеченность составила **266,3%** ($\text{ФО} = 69\,774,0 / 26200,0 * 100\%$, где 69 774,0 тыс. рублей кассовое исполнение, 26 200,0 тыс. рублей – плановый объем финансирования на начало отчетного периода). Результативность подпрограммы составила **37,6%**.

Объемы финансирования подпрограммы 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2014 году были *увеличены* на 49 500,0 тыс. рублей или на **188,9%**. В паспорте подпрограммы было изменено значение целевого показателя «Количество документации, разработанной в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» на **2014 год - с 1 (шт.) до 2 (шт.)**. Фактически разработан 1 документ (шт.) - схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования, а схема теплоснабжения, по которой финансирование составило 66,1% находится на согласовании в Минэнерго РФ. Кроме того, в данную подпрограмму был введен новый показатель «Капитальный ремонт участков магистральных сетей», на 2014 год его значение установлено – 718 м (в 2-трубном исчислении). Финансирование данного мероприятия составило 100% (50 500,0 тыс. рублей), а целевой показатель перевыполнен на 3,0 м (в 2-трубном исчислении).

- значение целевого показателя «Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг» в 2014 году составило **96,3%**, против запланированного **96,9 %** (объясняют технической ошибкой при планировании);

- значение целевого показателя «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями» в 2014 году *превысило значение запланированного показателя при плане на снижение:*

- в **2,1** раза по потребленной электрической энергии;
- на **8,3 %** по потребленной горячей воде;
- на **3,8 %** по потребленной холодной воде;
- в **1,9** раза по потребленному природному газу.

Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена проверка оценки ответственным исполнителем результативности и финансовой обеспеченности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы и ее подпрограмм. В ходе проверки выявлены технические ошибки при расчете результативности и финансовой обеспеченности муниципальной программы и ее подпрограмм, которые не повлияли на результат – определение зон эффективности.

Исходя из результативности МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014-2020 годы, целесообразно осуществлять дальнейшую реализацию запланированных

мероприятий программы, усилив контроль за потреблением энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями с целью получения удельной величины потребления ими энергоресурсов в соответствии с показателями, установленными Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-І.

Представленный годовой отчет по муниципальной программе муниципального образования – городской округ город Рязань «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014-2020 годы за 2014 год может быть рассмотрен Рязанской городской Думой в данной редакции.

Аудитор

Т.Т. Степушина