

**Информация о результатах проведения контрольного мероприятия
проверка законности и эффективности использования средств бюджета,
выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия «Проведение
работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети
города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и
развитие транспортной системы в городе Рязани» (выборочно)**

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.13 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год, утвержденного распоряжением от 07.12.2020 № 47, распоряжения Контрольно-счетной палаты города Рязани от 09.11.2021 № 31 «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» (выборочно)».

Предмет проверки: средства бюджета, выделенные в 2020 году на реализацию основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани».

Объект проверки: управление благоустройства города администрации города Рязани (далее - УБГ, управление).

Проверяемый период: 2020 год.

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании данных бухгалтерского учета, первичных документов, договоров и расчетов.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Рязани установлено:

1. Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере закупок.

1.1. В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» в 2020 году УБГ заключило 68 муниципальных контрактов на общую сумму 1 213 942,2 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений), из которых 9 контрактов - двухлетние (установленный срок исполнения обязательств - 2021 год). При этом, 16 контрактов из 68 (или 23,5%) были заключены управлением по результатам проведения конкурентных процедур. В ценовом выражении на долю контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, приходится 99,3 % от общей суммы закупок. Путем закупки у единственного поставщика заключено 52 контракта на общую сумму 8 563,6 тыс. рублей или 0,7 % от общей суммы заключенных контрактов. В ходе реализации основного

мероприятия в результате проведения конкурентных процедур общая экономия от торгов составила 38 742,4 тыс. рублей или 3,1% от первоначальной цены всех контрактов.

1.2. Начальная (максимальная) цена контрактов, заключенных УБГ в 2020 году по результатам проведения конкурентных процедур в ходе реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани», определена:

- по 12 муниципальным контрактам - проектно-сметным методом;
- по 4 муниципальным контрактам - *иным методом*. Начальная (максимальная) цена контрактов сформирована на основании локальной сметы, составленной в соответствии с Федеральными единичными расценками, с переходом в текущие цены согласно расчетных индексов, используемых в строительстве при бюджетном финансировании.

1.3. В соответствии со статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками. Сведения и документы, которые должны содержаться в реестре контрактов, указаны в части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. *В ходе выборочной проверки своевременности размещения указанных документов и информации нарушений не выявлено.*

1.4. Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена проверка соблюдения УБГ установленных сроков оплаты выполненных работ. *Нарушений не выявлено.*

1.5. По 2 муниципальным контрактам подрядчиками были нарушены установленные сроки выполнения работ. В связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядчику были выставлены требования об уплате неустойки (пени) на общую сумму 35,9 тыс. рублей. Сумма предъявленной неустойки (пени) в добровольном порядке перечислена в доход бюджета.

2. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани».

2.1. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств, выделенных из областного и городского бюджетов в 2020 году, выполнены работы по ремонту 7 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью 9 329,2 м, площадью 93 447,5 кв. м (2,1%). Кроме того, в 2020 году заключены двухлетние (переходящие) контракты на выполнение работ по реконструкции и ремонту 13 объектов (срок исполнения работ - 2021 год).

2.2. Порядок организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Рязани утвержден постановлением администрации города Рязани от 21.11.2012 № 6055 (далее - Порядок № 6055).

В ходе контрольного мероприятия «Выборочная проверка законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» (акт проверки № 13 от 11.11.2020), проведенного Контрольно-счетной палатой города Рязани в 2020 году, было выявлено, что в Порядок № 6055 не вносились изменения с даты его утверждения, в том числе в связи с изменением законодательства РФ.

На дату окончания настоящего контрольного мероприятия Порядок № 6055 не приведен в соответствие с действующим законодательством РФ.

2.1. В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. *Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов (часть 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ).*

В нарушение требований Федерального закона № 257-ФЗ, Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150, Порядка № 6055 в 2019 - 2021 годы не проводилась оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования - городской округ город Рязань. Фактически отсутствует актуальная информация о соответствии транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям технических регламентов.

3. Проверка выполнения работ по ремонту автомобильной дороги по улице Добролюбова в г. Рязани.

3.1. По результатам проведения электронного аукциона между УБГ и ООО «ДорИнвест Рязань» заключен муниципальный контракт № 08592000011200093680001 от 07.09.2020 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Добролюбова в г. Рязани на общую сумму 29 693,9 тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 33 743,1 тыс. рублей. В результате проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 4 049,2 тыс. рублей или на 12%.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 15.12.2020.

Управлением предоставлены результаты испытаний образцов из асфальтобетонного покрытия (испытания проведены ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области»), а также результаты испытаний оценки наличия полимерно-битумного вяжущего в щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Результаты испытаний образцов из асфальтобетонного покрытия соответствуют нормативным требованиям, наличие полимера в составе щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси определено.

Акт приемки работ по ремонту объекта от 11.12.2020 подписан приемочной комиссией без замечаний.

3.2. Дорога ул. Добролюбова учитывается в Реестре муниципального имущества города Рязани, включена в Уточненный перечень автомобильных дорог (пункт 107).

Указанный объект не поставлен на государственный кадастровый учет, право муниципальной собственности не зарегистрировано.

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об автомобильных дорогах вносятся в Единый государственный реестр автомобильных дорог (далее - ЕГРАД), который представляет собой федеральный информационный ресурс и содержит сведения об автомобильных дорогах независимо от их форм собственности и значения. В ЕГРАД вносятся данные, перечисленные в части 4 статьи 10 Федерального закона № 257-ФЗ.

Контрольно-счетной палате города Рязани не предоставлены документы, подтверждающие, что сведения об автомобильной дороге ул. Добролюбова размещены в установленном порядке в ЕГРАД.

3.3. Контрольно-счетной палатой города Рязани проведен осмотр и осуществлены выборочные замеры выполненных работ по ремонту автомобильной дороги по улице Добролюбова в г. Рязани в рамках муниципального контракта №08592000011200093680001 от 07.09.2020. Установлено:

- фактов приемки и оплаты фактически невыполненных объемов работ не выявлено;

- несоответствие принятых работ условиям муниципального контракта. В соответствии с аукционной документацией закупки «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Добролюбова в г. Рязани» на объекте предусмотрено выполнение работ по монтажу 4 автобусных остановок: ОМ-5 (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная), размеры 3500x1600x2400 мм (пункт 146 локального сметного расчета № 06-01-01).

Согласно акту о приемке выполненных работ № 13 от 15.12.2020 подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы по монтажу автобусных остановок: ОМ-5 (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная), *размеры 3500x1600x2400 мм* в количестве 4 штук (пункт 146 акта № 13 от 15.12.2020).

Фактически на объекте установлены остановочные павильоны типа «Пилон», *размеры: 3190x1820x2650мм (ДxШxВ)* в количестве 4 штук.

По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен отчет по итогам проверки законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» (выборочно)» в адрес главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы и главы администрации города Рязани.