

**Информация о результатах проведения контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования средств
бюджета, выделенных в 2021 - 2022 годах на реализацию мероприятия
«Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального
перечня работ по благоустройству» основного мероприятия
«Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним»
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды города Рязани» (выборочно)».**

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2023 год, утвержденного распоряжением от 05.12.2022 № 38, распоряжения Контрольно-счетной палаты города Рязани от 30.08.2023 № 30 (в редакции распоряжения от 15.11.2023 №46) «О проведении проверки законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2022 году на реализацию мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2021 - 2022 годах на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству» основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» (выборочно)».

Предмет проверки: средства бюджета, выделенные в 2021, 2022 годах на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству» основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани».

Объект проверки: управление благоустройства города администрации города Рязани (далее - УБГ, управление, заказчик).

Проверяемый период: 2021, 2022 годы.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» утверждена постановлением администрации города Рязани от 12.05.2017 № 1833, от 30.09.2021 №4237 (далее - МП «Формирование современной городской среды», муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление благоустройства города администрации города Рязани (далее-УБГ).

Цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территорий города Рязани.

Для реализации поставленной цели в рамках муниципальной программы была запланирована реализация следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним;

2. Благоустройство общественных территорий города Рязани;
3. Реализация проектов местных инициатив.

В 2021 году в рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» была предусмотрена реализация 5 мероприятий:

1. Возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам);

2. Благоустройство дворовых территорий города (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации);

3. Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации);

4. Благоустройство дворовых территорий города с элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, в том числе разработку проектно-сметной документации;

5. Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

В 2022 году в рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» была предусмотрена реализация 4 мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий города (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации);

2. Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации);

3. Благоустройство дворовых территорий города с элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, в том числе разработка проектно-сметной документации;

4. Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

В проверяемом периоде в ходе реализации мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству» проведены работы на 128 дворовых территориях, в том числе:

- на 66 дворовых территориях в 2021 году;
- на 62 дворовых территориях в 2022 году.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству» МП «Формирование современной городской среды» составлял:

- на 2021 год - 105 263,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 100 000,0 тыс. рублей (95%), средства бюджета города Рязани - 5 263,1 тыс. рублей (5%). В течение 2021 года плановый объем финансирования мероприятия увеличен на 33 938,3 тыс. рублей и на 31.12.2021 составил 139 201,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета по целевой статье 23 0 01 81840 - 100 000,0 тыс. рублей (72%); средства бюджета города Рязани - 39 201,4 тыс. рублей (28 %), в том числе по целевым статьям: 23 0 01 Я1840 (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий на условиях софинансирования из областного бюджета) - 5 263,1 тыс. рублей, 23 0 01 99999 (иные мероприятия) - 33 938,3 тыс. рублей.

- на 2022 год - 105 292,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 100 000,0 тыс. рублей (95%), средства бюджета города Рязани - 5 292,0 тыс. рублей (5%). В течение 2022 года плановый объем финансирования мероприятия увеличен на 52 769,1 тыс. рублей и на 31.12.2022 составил 158 061,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета по целевой статье 23 0 01 81840 - 150 000,0 тыс. рублей (95%); средства бюджета города Рязани по целевой статье 23 0 01 Я1840 (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий на условиях софинансирования из областного бюджета) - 8 061,1 тыс. рублей (5%).

По состоянию на 31.12.2021, на 31.12.2022 объем финансирования основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним», предусмотренный МП «Формирование современной городской среды» на 2021 и на 2022 годы, соответствовал бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на эти цели в бюджете города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденном решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 №239-III, в бюджете города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденном решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 №216-III.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

1. Проверка соответствия видов работ, фактически выполненных при реализации мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству», минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденному для реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 и 2022 годах

1. 1. Нецелевое использование бюджетных средств в размере 25 131,2 тыс. рублей (приемка и оплата работ, не предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий).

На реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству» основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» УБГ доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 297 262,5 тыс. рублей, том числе:

- в 2021 году - 139 201,4 тыс. рублей, в разрезе уровней бюджетов: 100 000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета по целевой статье 23 0 01 81840 (КБК 436 0503 23 0 01 81840 244), средства бюджета города Рязани – 39 201,4 тыс. рублей, в том числе по целевым статьям: 23 0 01 Я1840 (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий на условиях софинансирования из областного бюджета) - 5 263,1 тыс. рублей (КБК 436 0503 23 0 01 Я1840 244), 23 0 01 99999 (иные мероприятия) - 33 938,3 тыс. рублей (КБК 436 0503 23 0 01 99999 244);

- в 2022 году - 158 061,1 тыс. рублей, в разрезе уровней бюджетов: 150 000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета по целевой статье 23 0 01 81840 (КБК 436 0503 23 0 01 81840 244), средства бюджета города Рязани по целевой статье 23 0 01 Я1840 (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий на условиях софинансирования из областного бюджета) - 8 061,1 тыс. рублей (КБК 436 0503 23 0 01 Я1840 244).

Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани осуществлено в рамках государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 №204, на основании соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования № 27/1 от 05.07.2021, №27/23 от 30.06.2022, заключенных между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области и администрацией города Рязани от имени муниципального образования - городской округ город Рязань.

Порядки предоставления и распределения указанных субсидий установлены государственной программой Рязанской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 №204.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии целевым назначением субсидии является направление средств субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденный муниципальной программой, соответствует минимальному перечню видов работ, утвержденному государственной программой Рязанской области «Формирование современной городской среды» и включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.

При проверке соответствия фактически выполненным работ при реализации мероприятия в 2021 и 2022 годах в рамках исполнения муниципальных контрактов, видам работ, определенным минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, выявлено выполнение и оплата работ, не входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (валка деревьев, корчевка пней твердых пород, устройство экопарковки, асфальтированной парковки).

Таким образом, заключив в 2021, 2022 годах муниципальные контракты, по условиям которых были выполнены работы, не предусмотренные минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, и оплатив данные работы за счет средств бюджета города Рязани, предусмотренных на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству», УБГ (как получатель бюджетных средств) допустило нецелевое использование бюджетных средств в размере 25 131,2 тыс. рублей, выразившееся в направлении средств бюджета города Рязани и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих целям, определенных решением о бюджете города Рязани на соответствующий год (2021, 2022 годы), сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью УБГ.

2. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2.1. По результатам проведения электронных аукционов в проверяемый период (2021, 2022 годы) УБГ заключено 55 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 128 дворовых территорий и подъездов к ним, стоимость выполнения работ по которым составила 295 482,4 тыс. рублей. Кроме того, 4 муниципальных контракта заключены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (организация освещения) на основании осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ (МК

№145/1 от 14.12.2022, №146/1 от 15.12.2022, №152 от 16.12.2022, №153 от 19.12.2022) на общую сумму 1 780,1 тыс. рублей.

2.2. В 2021 году по 13 контрактам из 27 (48,1%), в 2022 году по 14 контрактам из 28 (50%), заключенным УБГ по результатам проведения конкурентных процедур для реализации мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству», подрядчиками были нарушены установленные сроки окончания работ.

В связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядчикам были выставлены требования об уплате неустойки (пени) на общую сумму 845,2 тыс. рублей (434,6 тыс. рублей - 2021, 410,6 тыс. рублей - 2022). В добровольном порядке в доход бюджета перечислено 587,1 тыс. рублей.

На основании пункта 3 постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» УБГ в 2022 году списаны начисленные и неуплаченные неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств на общую сумму 248,8 тыс. рублей.

При проверке правильности расчета размера неустойки (пени) установлено, что Управлением неверно (некорректно) произведен расчет неустойки (пени) по контракту №0859200001122007212 от 05.07.2022, заключенному на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Рязань, ул.3 Бутырки, д.3, к.4 и подъездов к ней в г. Рязани, что привело к занижению размера предъявленной подрядчику неустойки на общую сумму 24,2 тыс. рублей. В период проведения проверки Заказчиком в адрес Подрядчика направлен уточняющий расчет неустойки (требование от 15.11.2023 №04/3-12-8918 на сумму 24,2 тыс. рублей).

Кроме того, в нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципального контракта №0859300019621000441 от 26.07.2021, УБГ не приняты меры по взысканию неустойки в размере 15,0 тыс. рублей за нарушение Подрядчиком установленных сроков выполнения работ (до даты заключения дополнительного соглашения №2 от 28.10.2021 о расторжении контракта).

Таким образом, недополученный доход бюджета города Рязани составил 39,2 тыс. рублей.

2.3. В период гарантийного срока эксплуатации на двух объектах (дворовых территориях) подрядчика выявлены дефекты, по факту выявления которых в адрес подрядчика УБГ направлены требования об устранении дефектов в установленные Заказчиком сроки. Требования были оставлены без исполнения (дефекты не устранены). За неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, УБГ выставлены требования (претензии) от 27.07.2022 №04/3-11-6643, №04/3-11-6642 об уплате штрафа на общую сумму 10,0 тыс. рублей. Оплата штрафов осуществлена Подрядчиком в добровольном порядке.

2.4. При проверке соблюдения порядка подписания документа о приемке работ, выполненных в рамках муниципальных контрактов, предусмотренного частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, выявлено:

2.4.1. нарушение УБГ срока размещения в единой информационной системе мотивированных отказов от подписания документа о приемке работ по 2 муниципальным контрактам №0859200001122007275 от 08.07.2022, №0859200001122004953 от 24.05.2022;

2.4.2. нарушение УБГ порядка приемки работ и Положения о приемочной комиссии при формировании и подписании мотивированного отказа от приемки работ лицами, не являющимися членами приемочной комиссии по 3 муниципальным контрактам №0859200001122007275 от 08.07.2022, №0859200001122004953 от 24.05.2022, №0859200001122004938 от 08.07.2022 (6 дворовых территорий).

2.5. Исходя из условий контрактов, заключенных и исполненных в проверяемом периоде, подрядчики принимают на себя обязательства выполнить работы по благоустройству дворовых территорий в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ, предоставленного на согласование в адрес УБГ в течение одного рабочего дня с момента заключения контракта.

По результатам выборочной проверки соблюдения подрядчиками условий контрактов в части предоставления графиков выполнения работ на согласование УБГ (с учетом предоставленных УБГ в адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани графиков выполнения работ) выявлено:

2.5.1. отсутствие пообъектных графиков выполнения работ по муниципальному контракту № 0859200001122007275 от 08.07.2022 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Высоковольтная д.31, к.2, ул. Пушкина, д.54 и подъездов к ним в г. Рязани);

2.5.2. несоответствие сроков выполнения работ, определенных условиями контрактов, срокам выполнения работ, установленным Подрядчиками и согласованным Заказчиком (УБГ) в графиках выполнения работ.

Этапы исполнения контракта	Адрес объекта	Дата начала работ, согласно условиям контракта	Дата начала работ, согласно графику выполнения работ, согласованному с УБГ
МК № 0859200001122005792 от 10.06.2022			
1 этап	Новоселов, д.21	20.06.2022	20.07.2022
2 этап	Московское шоссе, д.59	20.06.2022	24.06.2022
2 этап	Старореченская, д.17, д. 17А	20.06.2022	30.06.2022
МК №0859200001122004938 от 23.05.2022 заключен с ООО «Имиджстрой»			
1 этап	Дзержинского, д.18	30.05.2022	05.06.2022
2 этап	Типанова, д.16, к.1	30.05.2022	05.06.2022

2.6. Согласно условиям контрактов, заключенных и исполненных в 2021 году, акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной

приемки ответственных конструкций *считаются недействительными*, в случае отсутствия подтверждающей их выполнение фото и (или) видео фиксации. Все фото и (или) видео материалы, подтверждающие выполнение работ по актам, оформляются в виде приложения к акту и предоставляются на бумажном и электронном носителе.

По результатам проверки исполнительной документации к муниципальным контрактам установлено отсутствие фотофиксации скрытых работ, выполняемых в рамках следующих муниципальных контрактов:

- №0859200001121006410 от 05.07.2021 по объектам «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Братиславская, д.19 к.1», «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Полетаева, д.27, к.1»;

- №0859300019621000441 от 26.07.2021, заключенного на выполнение работ по благоустройству дворовой территории и подъездов к ней по адресу: ул. Новоселов, д.54 в г. Рязани;

- №0859300019621000414 от 16.07.2021, заключенного на выполнение работ по благоустройству дворовой территории и подъездов к ней по ул. Интернациональная, д.21.

2.7. В рамках выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.7 контракта №0859300019621000441 от 26.07.2021, Подрядчик обязан вести журнал производства работ и специальные журналы работ по форме приложений РД-11-05-2007.

В нарушение условий контракта, Подрядчиком нарушен Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 №7.

2.8. Согласно условиям контрактов, исполненных в 2021, 2022 годах, подрядчики обязаны разработать схемы ремонта по каждому объекту, согласовать их в МБУ «ДБГ» и утвердить в работу у Заказчика (УБГ).

УБГ (Заказчик) в адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани предоставлены схемы ремонта (планы благоустройства) по 9-ти дворовым территориям из 128, из которых только две схемы ремонта по благоустройству дворовой территории по ул. Полетаева, д.26, к.2 и по ул. Октябрьский городок, д.10 оформлены с соблюдением требований условий контрактов (согласованы в МБУ «ДБГ» и утверждены УБГ).

2.9. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ и условий муниципальных контрактов, УБГ не приняты меры по взысканию штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиками обязательств, предусмотренных контрактами, которые не имеют стоимостного выражения:

- 20,0 тыс. рублей за отсутствие в исполнительной документации к муниципальным контрактам № 0859200001121006410 от 05.07.2021, №0859300019621000441 от 26.07.2021, №0859300019621000414 от 16.07.2021 фотофиксаций скрытых работ;

- 10,0 тыс. рублей – непредоставление Подрядчиком на согласование Заказчику графиков выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Высоковольтная д.31, к.2, ул. Пушкина, д.54 и подъездов к ним в г. Рязани (муниципальный контракт № 0859200001122007275 от 08.07.2022);

- 5,0 тыс. рублей за нарушение порядка ведения Подрядчиком общего журнала работ №1 в рамках исполнения муниципального контракта №0859300019621000441 от 26.07.2021.

Таким образом, недополученный доход бюджета города Рязани составил 35,0 тыс. рублей.

3.Выборочная проверка объемов и качества работ, выполненных в рамках реализации мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству» муниципальной программы

3.1. Исполнительная документация к муниципальным контрактам, заключенным с Подрядчиком на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (организация освещения) для проверки выполненных работ по вышеуказанным контрактам не предоставлена.

По пояснению и.о. начальника управления (№04/3-12-8119 от 18.10.2023) «исполнительная документация Подрядчика не вернулась с корректировки от подрядной организации».

Отмечаем, исполнительная документация по данным контрактам не была проверена УБГ на момент оплаты выполненных работ.

В связи с отсутствием исполнительной документации проверить расходование средств субсидии в размере 1 780,0 тыс. рублей не представляется возможным.

3.2. Для выборочной проверки объемов и качества фактически выполненных и оплаченных работ, определены 53 дворовые территории (из 128), общая стоимость работ по которым составила 120 944,4 тыс. рублей.

Ответственным представителем УБГ по осуществлению контроля за ходом выполнения работ по контракту, их качеством и объемами, проверке сведений, полученных от Подрядчика, составлению актов о ненадлежащем качестве работ, осуществлению приемки работ условиями контрактов определено МБУ «ДБГ».

По результатам проверки объемов и качества фактически выполненных и оплаченных работ, по 24 дворовым территориям выявлены несоответствия как в объемах, так и в качестве выполненных и оплаченных работ на общую сумму 8 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- завышение объемов работ на 21 дворовой территории на общую сумму 1 920,9 тыс. рублей (установка бортовых камней БР 100.30.15, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, регулирование высотного положения крышек колодцев, устройство покрытия проезда из горячих

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см, укладка бетонной георешетки с применением решетки газонной бетонной, разборка бортовых камней на бетонном основании);

- некачественно выполненные работы на 18 дворовых территориях на общую сумму 6 463,2 тыс. рублей, в том числе по результатам лабораторных испытаний на 11-ти дворовых территориях (превышение коэффициента водонасыщения, воздушных пустот асфальтобетонной смеси, устройство подрядчиком покрытия из горячих асфальтобетонных смесей тип Б марка П асфальтоукладчиками второго типоразмера на проездах дворовых территорий по адресам: ул. Братиславская, д.23 и ул. Братиславская, д.19, к.1 поверх «старого» асфальтобетонного покрытия).

Виды дефектов, выявленные при визуальном обследовании фактически выполненных работ: разрушение асфальтобетонного покрытия дорожек (прорастание травы сквозь асфальтобетонное покрытие, трещины), просадки бетонной георешетки, многочисленные пустоты в ячейках георешетки (отсутствие почвы), наплывы асфальтобетонной смеси на крышки люков, трещины, выкрашивание асфальтобетонного покрытия по периметру колодцев, понижение бортовых камней для заезда транспортных средств на зеленые зоны.

Осмотр и обмеры 10 дворовых территорий, подтверждающие расхождения в объемах выполненных работ, проведены с участием представителей УБГ (Заказчик), а также представителей МБУ «ДБГ» (ответственный представитель Заказчика по осуществлению контроля за ходом выполнения работ по контрактам), о чем составлены соответствующие акты осмотра, подписанные представителями без разногласий.

3.3. Согласно условиям контрактов (пункт 1.1), Подрядчики обязаны выполнить работы по благоустройству в соответствии с действующими ГОСТ, СП и иными нормативными документами, регламентирующими порядок производства работ, действующими на территории РФ.

Подрядчики обязаны за свои средства с использованием лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить все предусмотренные нормами испытания и измерения. Предоставить результаты выполненных в рамках исполнения контракта испытаний Заказчику в составе исполнительной документации (пункты 3.1.12, 3.1.11 контрактов).

По результатам проверки исполнения условий контрактов, в части проведения Подрядчиками лабораторных испытаний при устройстве щебеночных оснований и асфальтобетонных покрытий проездов, подтверждающих качество выполненных работ, установлено, что заказчиком (УБГ) приняты и оплачены работы на 55 дворовых территориях (ремонт

проездов) из 128 с неподтвержденным качеством (отсутствие протоколов испытаний щебеночных оснований и асфальтобетонных покрытий).

Учитывая нарушения, выявленные по результатам проведения контрольного мероприятия, в части расхождения в объемах и качестве фактически выполненных, принятых и оплаченных работ по муниципальным контрактам, Контрольно-счетной палатой города Рязани будет продолжено проведение лабораторных испытаний свойств асфальтобетонного покрытия проездов, а также выборочные замеры объемов работ, выполненных в рамках реализации мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству».

По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен отчет № 02 от 16.01.2024 в адрес Главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы и Главы администрации города Рязани.

Копия акта № 17 от 28.12.2023, составленного по результатам проведения контрольного мероприятия, направлена в прокуратуру Советского района г. Рязани (письмо от 12.01.2024 № 14), прокуратуру Железнодорожного района г. Рязани (письмо от 12.01.2024 № 13), УМВД России по Рязанской области (письмо от 12.01.2024 № 15) для рассмотрения и принятия мер реагирования в пределах компетенции.