

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Филиппов

ОТЧЕТ № 02

по итогам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2014 годы» и ведомственной целевой программы развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год»

город Рязань

10 февраля 2014 года

1. Проверка проведена в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28 июня 2012 года № 223-І, на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты города Рязани от 11.01.2013 года № 01 «О проведении проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2014 годы» и ведомственной целевой программы развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год».

2. *Предмет проверки:* проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2014 годы» и ведомственной целевой программы развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год».

3. *Проверяемая организация:* управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

4. *Проверяемый период:* с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

5. По результатам контрольного мероприятия в форме проверки был оформлен и подписан акт № 02, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты города Рязани 28 января 2014 года. Указанный акт для ознакомления представлен начальнику управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани Бибко Валерию Викторовичу и подписан им 03.02.2014 года.

Проверкой установлено:

1) На одном и том же участке дорог с интервалом от 1 до 3 месяцев проводился ремонт выбоин асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Выполнение работ разными подрядчиками на одном и том же участке дороги в короткий промежуток времени, свидетельствует о нерациональном подходе к планированию места проведения работ либо о преднамеренном создании должностными лицами условий, способствующих неэффективному расходованию бюджетных средств, также вызывает сомнение необходимость проведения работ.

2) На одном и том же участке дороги разными подрядчиками сначала проводились работы по ремонту проезжей части дорог, а позднее был выполнен её капитальный ремонт, что влечет неэффективное использование бюджетных средств при проведении работ по ремонту дорожного полотна, выразившееся в подтверждении произведенных затрат по объектам строительства оформленной исполнительной документацией.

3) Ряд повторяющихся недостатков по ремонту нескольких участков автодорог, свидетельствующих о нарушении положений муниципальных контрактов и ведомственных строительных норм, а также о не предъявлении требований к подрядным организациям в части исполнения ими своих гарантийных обязательств.

4) Отсутствие контроля за оприходованием подрядными организациями асфальтобетонного гранулята и последующим его использованием.

5) При подготовке и заключении муниципальных контрактов, а также при осуществлении контроля за их исполнением должностные лица управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани и работники МБУ «Дирекция благоустройства города» ненадлежащим образом исполняют свои должностные обязанности, что приводит к неисполнению условий муниципальных контрактов и завышению расходов бюджетных средств.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты города Рязани

С.С. Ерастов