

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани

М.И. Филиппов

ОТЧЕТ № 16

по итогам проверки
реализации и эффективности использования средств по инвестиционным
программам муниципального предприятия «Водоканал города Рязани»

город Рязань

16 октября 2014 года

1. Проверка проведена в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28 июня 2012 года № 223-І, на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты города Рязани от 28.05.2014 года № 39 «О проведении проверки реализации и эффективности использования средств по инвестиционным программам муниципального предприятия «Водоканал города Рязани».

2. *Предмет проверки:* проверка реализации и эффективности использования средств по инвестиционной программе муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015, утвержденной решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 251-І».

3. *Проверяемая организация:* муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани».

4. *Проверяемый период:* с 01.08.2012 по 31.12.2013.

5. По результатам контрольного мероприятия был оформлен и подписан акт № 32, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты города Рязани 17.09.2014.

Проверкой установлено:

1. По состоянию на 01.01.2014 исполнение инвестиционной программы составило – 172 142,8 тыс. рублей (без НДС) или 20,0 % при плане исполнения программы 66,1%.

2. Факты нарушения утвержденного порядка ввода объектов в эксплуатацию, в результате МП «Водоканал города Рязани» за подключение к системе водоснабжения и водоотведения недополучило 2 050,8 тыс. рублей.

3. Договором лизинга не определен перечень работ, проводимых поставщиком в рамках шеф-монтажных и пуско-наладочных мероприятий, не определена их стоимость, отсутствует смета.

4. Факт увеличения стоимости оборудования при заключении договора лизинга на общую сумму 1 358,3 тыс. рублей.

5. МП «Водоканал города Рязани» не использует поставленное по договору лизинга оборудование в количестве 120 единиц (83,3% от общего объема) на сумму 92 017,4 тыс. рублей и находящиеся на складе материалы на сумму 2 378,1 тыс. рублей.

6. Неправомерное расходование средств, не предусмотренных инвестиционной программой, в сумме 5 978,3 тыс. рублей на разработку рабочей документации по замене насосных агрегатов и установке автоматических станций управления.

7. МП «Водоканал города Рязани» в договорах поставки не предусмотрены материальные меры воздействия (штрафы, пени) за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств поставщиками. В договорах, где предусмотрены меры воздействия, расчет невзысканной пени составил 1 003,6 тыс. рублей.

8. В нарушение Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановления администрации города Рязани от 12.05.2009 № 3065 «О совершении крупных сделок, связанных с приобретением имущества муниципальными унитарными предприятиями города Рязани», не согласовано заключение дополнительного соглашения по увеличению объема работ на 330,0 тыс. рублей.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты города Рязани

О.Н. Голыхов